

Realizacja wydatków majątkowych w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM GMINA					28 831 872,73	21 210 510,73	7 592 162,00	29 200,00	28 298 389,26	20 859 759,74	7 410 023,56	28 605,96	98,15	
600			Transport i łączność		7 703 447,34	6 838 047,34	865 400,00	0,00	7 580 421,35	6 715 572,29	864 849,06	0,00	98,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 770 000,00	2 320 000,00	450 000,00	0,00	2 768 269,62	2 318 809,00	449 460,62	0,00	99,94	
		1	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie	dokonano wymiany zbiorników i dystrybutorów, zlikwidowano i poddano utylizacji zbiorniki, wykonano modernizację odprowadzania wód opadowych, uszczelniono stację tankowania	424 480,00	0,00	424 480,00	0,00	424 470,79	0,00	424 470,79	0,00	100,00	zakończono
		2	Wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	24 989,83	0,00	24 989,83	0,00	97,92	zakończono
		3	Wykonanie monitoringu placu manewrowo-postojowego wraz z montażem automatycznego szlabanu	wykonano monitoring placu manewrowo-postojowego wraz z montażem automatycznego szlabanu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	98,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 1 używany autobus, 3 nowe oraz 1 samochód dostawczy na potrzeby nadzoru ruchu	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 299 209,00	2 299 209,00	0,00	0,00	99,97	wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne		4 933 447,34	4 518 047,34	415 400,00	0,00	4 812 151,73	4 396 763,29	415 388,44	0,00	97,54	
		5	Budowa ul. Alfreda Wierusz Kowalskiego w Koninie	wykonano nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-1300 m2, ścieżkę z bkb gr. 8 cm-32 m2, kanalizację deszczową 110 m, słupy oświetleniowe-6 szt.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	399 957,75	399 957,75	0,00	0,00	99,99	zakończono
		6	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Wyzwolenia w Koninie	opracowano dokumentację, wykonano chodnik i przykanaliki (kwotę 380.811,42 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	781 097,34	741 597,34	39 500,00	0,00	780 981,31	741 481,31	39 500,00	0,00	99,99	w trakcie realizacji
		7	Budowa drogi dojazdowej do firmy Chemat (obręb Maliniec)	wykonano nawierzchnię bet asf-1093 m2, nawierzchnię chodnika z bkb gr.68 cm-180 m2, ściek z elem bet-176 m	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	243 164,62	243 164,62	0,00	0,00	94,62	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		8	Budowa ul. Fiołkowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	wykonano nawierzchnię bet asf-2509 m2, nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-1347 m2, nawierzchnię z bkb gr. 6 cm-1480 m2, kan deszcz-305 m, słupy oświetleniowe - 24 szt.	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 207 276,77	1 107 276,77	100 000,00	0,00	92,87	zakończono
		9	Budowa ul. Olszewskiego w Koninie - Etap III	wykonano nawierzchnię z bkb asf-1076 m2, nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-330 m2, słupy oświetleniowe - 7 szt.	811 050,00	811 050,00	0,00	0,00	810 913,66	810 913,66	0,00	0,00	99,98	zakończono
		10	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koninie	wykonano pobudowę i ułożono krawężniki (kwotę 300.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	518 594,50	518 594,50	0,00	0,00	97,30	w trakcie realizacji
		11	Budowa ul. Stokowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	wykonano nawierzchnię jezdni z bkb gr 8 cm-3035 m2, nawierzchnię zjazdów z bkb gr 8 cm-248 m2, nawierzchnię chodnika z bkb gr 6 cm-99 m2, ściek z bkb gr 8 cm-135 m2, kan deszcz-305,3 m	851 300,00	575 400,00	275 900,00	0,00	851 263,12	575 374,68	275 888,44	0,00	100,00	zakończono
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 346 138,30	5 729 798,30	616 340,00	0,00	6 273 385,03	5 677 525,55	595 859,48	0,00	98,85	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 628 610,00	1 628 610,00	0,00	0,00	1 576 472,46	1 576 472,46	0,00	0,00	96,80	
		12	Nabycie nieruchomości gruntowych w tym druga rata SA Aluminium	uregulowano II ratę za nieruchomości kupione w 2006 r. od Aluminium Konin-Impexmetal, wykupiono grunty, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa, uregulowano opłaty sądowe i notarialne, wyceny nieruchomości, opłaty za czynności geodezyjne związane z dokonaniem podziałów nieruchomości, opłaty za zakup informacji w postaci "Wypisów", map informacyjnych, "Wypisów i wyrysów", za operaty (kwota 12.968,40 zł przeniesiona na wydatki niewygasające)	1 628 610,00	1 628 610,00	0,00	0,00	1 576 472,46	1 576 472,46	0,00	0,00	96,80	w trakcie realizacji
	70095		Pozostała działalność		4 717 528,30	4 101 188,30	616 340,00	0,00	4 696 912,57	4 101 053,09	595 859,48	0,00	99,56	
		13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	przekazano wkład finansowy na realizację zadania	2 043 760,00	2 043 760,00	0,00	0,00	2 043 760,00	2 043 760,00	0,00	0,00	100,00	2008 r

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		14	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte I etap - rewitalizacja Starówki	przekazano wkład finansowy na realizację zadania	438 181,00	438 181,00	0,00	0,00	438 180,40	438 180,40	0,00	0,00	100,00	2008 r
		15	Adaptacja obiektu na lokale socjalne - Janów	przekazano do użytku adoptowany budynek (kwotę 18.276.61 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	1 265 692,30	1 265 692,30	0,00	0,00	1 265 692,30	1 265 692,30	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
		16	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszynskiego 9 - zarząd PGKiM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszynskiego 9	docieplono ściany (wschodną i szczyty), wymieniono stolarkę okienną w piwnicy i drzwi wejściowe	194 340,00	0,00	194 340,00	0,00	194 340,00	0,00	194 340,00	0,00	100,00	zakończono
		17	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarządca KSM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 3	docieplono południową ścianę i stropodach, wyremontowano pokrycie dachowe, wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		18	Budowa hydroformi dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 14 B w Koninie	opracowano dokumentację techniczną (kwotę 108.680 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
		19	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie	wybudowano węzeł ciepłny i wymieniono stolarkę drzwiową i okienną	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	99 539,48	0,00	99 539,48	0,00	82,95	zakończono
		20	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22	docieplono ściany zewnętrzne i dach	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	100,00	zakończono
		21	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarząd PGKiM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35	docieplono ściany szczytu budynku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		22	Wniesienie wkładu do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	uzupełniono wkład budowlany z tyt. ocieplenia budynku mieszkalnego spółdzielczego w którym miasto posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	3 764,89	3 764,89	0,00	0,00	100,00	zakończono
		23	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na adaptację budynków na: mieszkania komunalne ul. Gosławicka 46, ul. Szeroka i na Hospicjum przy ul. Południowej 1	233 790,00	233 790,00	0,00	0,00	233 655,50	233 655,50	0,00	0,00	99,94	wykonano
		24	Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie	wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	99,94	zakończono
750			Administracja publiczna		701 100,00	701 100,00	0,00	0,00	698 309,86	698 309,86	0,00	0,00	99,60	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	653 766,94	653 766,94	0,00	0,00	99,64	
		25	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono 50 komputerów, 36 laptopów, 10 drukarek atramentowych, 17 drukarek laserowych, Auto Cad, switsch 5500, serwer ESP	401 100,00	401 100,00	0,00	0,00	400 328,07	400 328,07	0,00	0,00	99,81	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		26	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-PWSZ-PSP - etap IV	wciągnięto kabel światłowodowy do rur w budynku-35 m, zamontowano stelaże kabla światłowodowego w istniejących studniach kablowych-8 szt, zamontowano przełącznicę światłowodową i sznury optyczne łączeniowe i zakończeniowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	57 531,37	57 531,37	0,00	0,00	99,19	zakończono
		27	Rozbudowa miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej w Koninie	wybudowano 2 hotspoty, zakupiono przełącznik sieciowe, wykonano projekty przyłączy światłowodowych, ułożono światłowód, wykonano przyłącze III Liceum do sieci KoMAN	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	118 854,58	118 854,58	0,00	0,00	99,88	zakończono
		28	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-KDK-MBP-PSP	wybudowano linię światłowodową w Koninie na odcinku PSP-skrzyżowanie ul. Kleczewskiej i Zakładowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		29	Budowa systemu przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Koninie	wykonano instalację przeciwpożarową w 4 serwerowniach UM, w całym budynku USC, w archiwum zakładowym oraz w archiwum dowodów osobistych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	37 052,93	37 052,93	0,00	0,00	97,51	zakończono
	75095		Pozostała działalność		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	44 542,92	44 542,92	0,00	0,00	98,98	
		30	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 3 kamery kompaktowe z pełnym oprzyrządowaniem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 823,75	24 823,75	0,00	0,00	99,30	wykonano
		31	Modernizacja instalacji sieci monitoringu miasta Konina	zmodernizowano instalację stanowisk obserwacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 719,17	19 719,17	0,00	0,00	98,60	zakończono
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	99,98	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	99,98	
		32	Zakupy inwestycyjne	zakupiono motopompę dla OSP Chorzeń	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	99,98	wykonano
758			Różne rozliczenia		120 000,09	120 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,09	120 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,09	120 000,09	0,00	0,00	0,00				0,00	
801			Oświata i wychowanie		2 543 990,00	2 114 790,00	400 000,00	29 200,00	2 515 057,61	2 089 661,19	396 790,46	28 605,96	98,86	
	80101		Szkoły podstawowe		212 400,00	57 000,00	150 000,00	5 400,00	186 620,15	32 483,72	148 756,23	5 380,20	87,86	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		33	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 11	opracowano dokumentację	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	54,90	zakończono
		34	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 9	zakupiono obieraczkę do warzyw	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 033,72	5 033,72	0,00	0,00	71,91	wykonano
		35	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	148 756,23	0,00	148 756,23	0,00	99,17	zakończono
		36	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 15	zakupiono zmywarę	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 380,20	0,00	0,00	5 380,20	99,63	wykonano
	80104		Przedszkola		2 147 580,00	1 953 780,00	170 000,00	23 800,00	2 145 460,76	1 953 167,47	169 067,53	23 225,76	99,90	
		37	Modernizacja budynku Przedszkola nr 1	rozbudowano budynek, zmodernizowano istniejący budynek, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetycznego, wykonano roboty zewnętrzne oraz przystosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 743 780,00	1 743 780,00	0,00	0,00	1 743 779,75	1 743 779,75	0,00	0,00	100,00	zakończono
		38	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 12	zakupiono zmywarę z funkcją wyparzania	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 246,40	0,00	0,00	6 246,40	99,15	wykonano
		39	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 13	zakupiono zmywarę z funkcją wyparzania	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 293,98	0,00	0,00	6 293,98	99,90	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		40	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 15	zakupiono maszynę do obierania ziemniaków	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 100,01	0,00	0,00	4 100,01	97,62	wykonano
		41	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 32	zakupiono maszynę wyparzająco-myjącą	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 585,37	0,00	0,00	6 585,37	94,08	wykonano
		42	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie	docieplono budynek	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	89 069,56	0,00	89 069,56	0,00	98,97	zakończono
		43	Modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1	zmodernizowano sale dydaktyczne i węzły sanitarne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	169 473,25	169 473,25	0,00	0,00	99,69	zakończono
		44	Modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu nr 17	zmodernizowano pion żywieniowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 914,47	39 914,47	0,00	0,00	99,79	zakończono
		45	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	wykonano docieplenie budynku i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 997,97	0,00	79 997,97	0,00	100,00	zakończono
	80110		Gimnazja		85 800,00	5 800,00	80 000,00	0,00	84 766,70	5 800,00	78 966,70	0,00	98,80	
		46	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie	wykonano modernizację węzła ciepłego i instalacji c.o.	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	78 966,70	0,00	78 966,70	0,00	98,71	zakończono
		47	Założenie monitoringu wizyjnego	wykonano monitoring	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
	80195		Pozostała działalność		98 210,00	98 210,00	0,00	0,00	98 210,00	98 210,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		48	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	opracowano dokumentację projektową dla następujących kompleksów: Obiekt Sportowo-Rekreacyjny "Skarpa", Cukrowniczy Obiekt Sportowo-Rekreacyjny, Zespół Obiektów Sportowych Gimnazjum Nr 7, Osiedlowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Legionów", Osiedlowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Bezpieczna Trójka", Obiekt Sportowo-Rekreacyjny "Glinka", Obiekt Sportowo-Rekreacyjny "Starówka"	98 210,00	98 210,00	0,00	0,00	98 210,00	98 210,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
851			Ochrona zdrowia		70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 480,00	70 480,00	0,00	0,00	99,97	
	85111		Szpital ogólny		42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	100,00	
		49	Zakupy inwestycyjne	zakupiono łóżka oraz sprzęt do rehabilitacji - Balans-Trainera	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00	
		50	Zakupy inwestycyjne	zakupiono alkotest do badania trzeźwości kierowców	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	85158		Izby wytrzeźwień		23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	99,91	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		51	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 pralnice	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	99,91	wykonano
852			Pomoc społeczna		209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	207 699,81	207 699,81	0,00	0,00	99,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	207 699,81	207 699,81	0,00	0,00	99,38	
		52	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku MOPR w Koninie	opracowano dokumentację	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	179 499,82	179 499,82	0,00	0,00	99,45	zakończono
		53	Zakupy inwestycyjne	zakupiono maszynę kserokopiującą i 2 serwery	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 199,99	28 199,99	0,00	0,00	98,95	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 460 867,00	4 750 445,00	5 710 422,00	0,00	10 276 569,27	4 724 044,71	5 552 524,56	0,00	98,24	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 174 272,00	3 409 350,00	3 764 922,00	0,00	7 053 542,94	3 405 080,13	3 648 462,81	0,00	98,32	
		54	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap	w ramach zadania wykonano: 7.373,48 mb kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownię ścieków, 6018 mb kanalizacji deszczowej i 290 mb kanału otwartego deszczowego	1 712 611,00	1 238 940,00	473 671,00	0,00	1 689 753,94	1 238 940,00	450 813,94	0,00	98,67	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		55	Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie	wykonano 982 mb ks-grawitacyjnej, 763 mb ks-ciśnieniowej, 408 mb przyłączy ks, 2375 mb kd-grawitacyjnej, 926 mb kd-ciśnieniowej, 256 mb przykanalików kd.	5 074 551,00	2 000 000,00	3 074 551,00	0,00	5 074 550,80	2 000 000,00	3 074 550,80	0,00	100,00	2008 r
		56	Budowa kanalizacji sanitarnej wodociągu ul. Grójecka w Koninie (odnoga)	w ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną z rur PVC-U fi. 160-200 o łącznej długości 157,5 mb, wodociąg z rur PE fi. 32-90 o łącznej długości 193 mb	175 510,00	33 410,00	142 100,00	0,00	83 393,26	33 404,13	49 989,13	0,00	47,51	zakończono
		57	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów, ul. Gaj	opracowana została dokumentacja projektowa	137 000,00	137 000,00	0,00		132 736,00	132 736,00	0,00	0,00	96,89	zakończono
		58	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych	dofinansowano do przyłączy kanalizacji sanitarnych	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	73 108,94	0,00	73 108,94	0,00	98,00	zakończono
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	81 326,68	81 326,68	0,00	0,00	86,52	
		59	Budowa oświetlenia ul. Bogusława Palenickiego	wykonano 11 pkt. św.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 784,68	59 784,68	0,00	0,00	99,64	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		60	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Ogrodowa, Międzyzlesie, Łężyńska	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	63,36	wykonano
	90095		Pozostała działalność		3 192 595,00	1 247 095,00	1 945 500,00	0,00	3 141 699,65	1 237 637,90	1 904 061,75	0,00	98,41	
		61	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50 %	projekt uzyskał pozwolenie na budowę (kwotę 800.000 zł przekazano na wydatki niewygasające)	809 450,00	809 450,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	98,83	2009 r
		62	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Promowej i Stokowe; projektant przekazał opracowaną dokumentację na budowę magistrali wodociągowej do siedli północnych w Koninie (kwotę 142.740 zł przekazano na wydatki niewygasające)	200 240,00	142 740,00	57 500,00	0,00	193 370,00	142 740,00	50 630,00	0,00	96,57	2009 r

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		63	Budowa węzła ciepłego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema	wykonano węzeł ciepły	95 560,00	1 560,00	94 000,00	0,00	95 558,05	1 558,05	94 000,00	0,00	100,00	zakończono
		64	Budowa węzła ciepłego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy. ul. Obr. Westerplatte	wykonano węzeł ciepły	94 000,00		94 000,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	63,40	zakończono
		65	Wydłużenie wodociągu w ul. Grójeckiej i Strażackiej w Koninie	wykonano: ul. Strażacka wodociąg z rur PE fi. 32-90 o łącznej długości 318 mb, ul. Grójecka wodociąg z rur PE fi. 32-110 o łącznej długości 270 mb	293 345,00	293 345,00	0,00	0,00	293 339,85	293 339,85	0,00	0,00	100,00	zakończono
		66	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ul. Wyspiańskiego - os. Niestusz	wykonano remont zbiornika, rozbiórkę budynku, ogrodzenia, zagospodarowano teren wokół pompowni, zamontowano pompy i stację kontenerową	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 559 966,15	0,00	1 559 966,15	0,00	100,00	zakończono
		67	Termomodernizacja plabonii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej	wymieniono stolarkę okienną	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	14	
		68	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia	zmodernizowano kotłownię	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	zakończono
		69	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów RDO im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie	wykonano roboty w zakresie odwodnienia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	zakończono
		70	Modernizacja hydroformi w ROD HUTNIK	wymieniono 2 pompy wodne typu S80	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	zakończono
		71	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS	docieplono dach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	zakończono
		72	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK	docieplono dach oraz wymieniono okna i drzwi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,64	0,00	19 999,64	0,00	100,00	zakończono
		73	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK	wymieniono okna i drzwi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 865,96	0,00	14 865,96	0,00	99,11	zakończono
		74	Termomodernizacja Domu Działkowca ROD „Szarotka”	docieplono dach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	zakończono
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		75	Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali widowiskowej w Konińskim Domu Kultury	opracowano dokumentację na modernizację Sali widowiskowej	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		76	Wymiana instalacji elektrycznej w Konińskim Domu Kultury	wymieniono część instalacji elektrycznej- światła robocze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		77	Modernizacja Sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza	środki zostały przekazane na wydatki niewygasające	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	100,00	2008 r
		78	Zakupy inwestycyjne dla KDK	zakupiono wideoprojektor, mikser i kolumny monitorowe	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
926			Kultura fizyczna i sport		181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	181 437,33	181 437,33	0,00	0,00	99,80	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	181 437,33	181 437,33	0,00	0,00	99,80	
		79	Zakupy inwestycyjne	zakupiono myjkę ciśnieniowo-parową i 2 szt. klimatyzatorów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 734,86	21 734,86	0,00	0,00	98,79	wykonano
		80	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Koninie	opracowano projekt budowlany, dokumentację geotechniczną i mapę do celów projektowych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 576,00	10 576,00	0,00	0,00	99,77	zakończono
		81	Wykonanie dwóch szatni w sali sportowej MOSiR przy ulicy Dworcowej	wykonano szatnię o powierzchni 48 m2 łącznie z sanitariatami	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	149 126,47	149 126,47	0,00	0,00	99,95	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM POWIAT					142 027 892,82	138 811 121,70	2 510 000,00	706 771,12	140 101 835,22	137 165 512,73	2 371 250,35	565 072,14	98,64	
600			Transport i łączność		133 895 934,14	133 815 934,14	80 000,00	0,00	132 402 517,46	132 322 517,46	80 000,00	0,00	98,88	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		133 895 934,14	133 815 934,14	80 000,00	0,00	132 402 517,46	132 322 517,46	80 000,00	0,00	98,88	
		82	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II	opracowano dokumentację na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków na opracowanie dokumentacji projektowej	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	99,91	2009 r
		83	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	wykonano roboty drogowe w rejonie ul. Zagórowskiej i Nadrzecznej, Poznańskiej i Kleczewskiej, przebudowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, urządzenia elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne; wybudowano ekrany akustyczne; wykonano roboty mostowe	120 484 399,14	120 484 399,14	0,00	0,00	118 997 247,67	118 997 247,67	0,00	0,00	98,77	2008 r

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		84	Przebudowa ulicy Łężyńskiej i Bernardynki w Koninie	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i roboty budowlane (kwotę 745938,39 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 530 621,47	1 530 621,47	0,00	0,00	99,98	w trakcie realizacji
		85	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa - Okólna w Koninie	opracowano dokumentację	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	99,90	zakończono
		86	Budowa ulicy Kamiennej wraz z wykonaniem łącznika do ul. Świerkowej i odcinka ul. Brzozowej od ul. Kamiennej do ul. Szkolnej	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i roboty drogowe (kwotę 422.544,25 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	2 447 660,00	2 447 660,00	0,00	0,00	2 447 533,45	2 447 533,45	0,00	0,00	99,99	w trakcie realizacji
		87	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolska - Leszczynowa	wykonano nawierzchnię z SMA-3.156 m2, nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-245 m2, nawierzchnię z bkb gr. 6 cm-311 m2, słupy oświetleniowe - 15 szt.	1 026 785,00	1 026 785,00	0,00	0,00	1 025 701,29	1 025 701,29	0,00	0,00	99,89	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		88	Przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z kanalizacją deszczową	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz roboty drogowe (kwotę 142.950,22 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	1 381 490,00	1 381 490,00	0,00	0,00	1 380 542,23	1 380 542,23	0,00	0,00	99,93	w trakcie realizacji
		89	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Poznańska - Kazimierza Wielkiego	przebudowano sygnalizację świetlną, wykonano chodnik i wyspy dzielące z kostki brukowej betonowej-1172 m2, nawierzchnię SMA-2148 m	593 300,00	593 300,00	0,00	0,00	593 275,70	593 275,70	0,00	0,00	100,00	zakończono
		90	Przebudowa przejścia dla pieszych na Trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego - likwidacja miejsca niebezpiecznego na drodze	wykonano k.d.-86,4 m2, nawierzchnię jezdni-1749 m2, zatoki autobusowe-216 m2, oznakowanie poziome i pionowe, barierę ochronną stalową 262 m, sygnalizację świetlną	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	768 474,79	768 474,79	0,00	0,00	99,80	zakończono
		91	Modernizacja ulicy Poznańskiej	wykonano nawierzchnię z SMA-6640 m2, ściek z bkb gr. 8 cm-190,4 m2, nawierzchnię chodnika z bkb gr. 6 cm-1267 m2, nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-711 m2	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 673 526,82	1 673 526,82	0,00	0,00	99,97	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		92	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i M.Dąbrowskiej	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz roboty drogowe (kwotę 1.157.428,22 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	3 012 000,00	2 932 000,00	80 000,00	0,00	3 010 788,04	2 930 788,04	80 000,00	0,00	99,96	w trakcie realizacji
		93	Przebudowa ul. Jana Pawła II - etap II	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	170 556,00	170 556,00	0,00	0,00	99,74	zakończono
		94	Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS	opracowano dokumentację projektową (kwotę 718.486,80 przeniesiono na wydatki niewygasające)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100,00	2008 r
710			Działalność usługowa		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95	Zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizację zadania przesunięto na 2008 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 650 900,00	1 650 900,00	0,00	0,00	1 650 880,00	1 650 880,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75405		Komendy powiatowe Policji		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 980,00	149 980,00	0,00	0,00	99,99	
		96	Zakupy inwestycyjne	zakupiono elektroniczny system wspomagania dowodzenia dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 980,00	149 980,00	0,00	0,00	99,99	wykonano
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 496 900,00	1 496 900,00	0,00	0,00	1 496 900,00	1 496 900,00	0,00	0,00	100,00	
		97	Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie ul. 3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	wykonano roboty elektryczne, roboty budowlane, ocieplono budynek, zdemontowano i poddano utylizacji płyty azbestowe	1 496 900,00	1 496 900,00	0,00	0,00	1 496 900,00	1 496 900,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
	75414		Obrona cywilna		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
		98	Zakupy inwestycyjne (zadania zlecone)	zakupiono zestaw komputerowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
758			Różne rozliczenia		151 647,56	151 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		151 647,56	151 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 647,56	151 647,56			0,00				0,00	
801			Oświata i wychowanie		434 073,00	40 900,00	320 000,00	73 173,00	430 632,88	40 870,00	316 705,19	73 057,69	99,21	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80120		Licea ogólnokształcące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 782,80	0,00	49 782,80	0,00	99,57	
		99	Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie	docieplono dach i ściany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 782,80	0,00	49 782,80	0,00	99,57	zakończono
	80130		Szkoły zawodowe		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	266 922,39	0,00	266 922,39	0,00	98,86	
		100	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	docieplono dach i ściany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	zakończono
		101	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	wykonano przyłącza i węzeł ciepły	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00	zakończono
		102	Termorenowacja Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	docieplono dach i ściany	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	96 922,39	0,00	96 922,39	0,00	96,92	zakończono
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		73 173,00	0,00	0,00	73 173,00	73 057,69	0,00	0,00	73 057,69	99,84	
		103	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 kserokopiarki	7 173,00	0,00	0,00	7 173,00	7 076,00	0,00	0,00	7 076,00	98,65	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 31.12. 2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		104	Termorenowacja budynku-opracowania symulacji komputerowej Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Koninie-etap I z elementami wentylacji mechanicznej budynku	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano prace związane z: rozprawdzeniem i wykonaniem kanałów wentylacyjnych oraz wykończeniem pomieszczeń pracowni, podłączono w centrali wentylację	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	65 981,69	0,00	0,00	65 981,69	99,97	zakończono
	80195		Pozostała działalność		40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00	99,93	
		105	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	opracowano dokumentację projektową dla następujących kompleksów: Obiekt Sportowo-Rekreacyjny "Kopernik", Obiekt Sportowo-Rekreacyjny "Chorzeń", Osiedlowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Zatorze"	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 870,00	40 870,00	0,00	0,00	99,93	zakończono
851			Ochrona zdrowia		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		106	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 4 zestawy komputerowe i alkomat z drukarką	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
852			Pomoc społeczna		365 500,00	45 500,00	320 000,00	0,00	337 732,61	45 499,64	292 232,97	0,00	92,40	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00	
		107	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie	docieplono dach i ściany oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00	zakończono
	85202		Domy pomocy społecznej		175 500,00	45 500,00	130 000,00	0,00	147 732,61	45 499,64	102 232,97	0,00	84,18	
		108	Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie	docieplono ściany i stropodach, wymieniono stolarkę okienną	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	102 232,97	0,00	102 232,97	0,00	78,64	zakończono
		109	Zakupy inwestycyjne	zakupiono pralnicowirówkę, szafę chłodniczą, aparat do masażu limfatycznego, aparat do krioterapii i obieraczkę do ziemniaków	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 499,64	45 499,64	0,00	0,00	100,00	wykonano
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		59 240,00	59 240,00	0,00	0,00	59 209,87	59 209,87	0,00	0,00	99,95	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 769,87	10 769,87	0,00	0,00	99,72	
		110	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 769,87	10 769,87	0,00	0,00	99,72	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	100,00	
		111	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	opracowano dokumentację projektową dla Terenu Sportowo-Rekreacyjnego dla Osiedla II	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
	85410		Internaty i bursy szkolne		33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	100,00	
		112	Zakupy inwestycyjne-Bursa Szkolna Nr 1	zakupiono samochód używany towarowo-dostawczy	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 083 598,12	2 750 000,00	1 700 000,00	633 598,12	4 924 326,64	2 750 000,00	1 682 312,19	492 014,45	96,87	
	90002		Gospodarka odpadami		4 983 598,12	2 750 000,00	1 600 000,00	633 598,12	4 824 326,64	2 750 000,00	1 582 312,19	492 014,45	96,80	
		113	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	wykonano prace związane z dostosowaniem; wykonano obwałowanie składowiska, drogę pożarową i dojazdową zgodnie z harmonogramem	4 406 818,79	2 750 000,00	1 600 000,00	56 818,79	4 387 500,42	2 750 000,00	1 582 312,19	55 188,23	99,56	2008 r

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok w tym: źródła finansowania				Wykonanie na 31.12. 2007 rok w tym: źródła finansowania				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		114	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych	wykonano telewizyjny system nadzoru nad procesem przyjmowania odpadów, ułożono płyty drogowe, zmodernizowano pomieszczenia magazynowe, zakupiono serwer, wózek widłowy	576 779,33	0,00	0,00	576 779,33	436 826,22	0,00	0,00	436 826,22	75,74	zakończono
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
		115	Termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego 1 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie	docieplono ściany i wymieniono stolarkę okienną	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	zakończono
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	276 535,76	276 535,76	0,00	0,00	99,83	
	92116		Biblioteki		277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	276 535,76	276 535,76	0,00	0,00	99,83	
		116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sosnowej nr 16 w Koninie na potrzeby MBP	wykonano roboty ziemne, wykończeniowe, elektryczne, sanitarne, rozbiórkowe, nawierzchniowe	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	248 535,76	248 535,76	0,00	0,00	99,81	zakończono
		117	Zakupy inwestycyjne	zakupiono centralę telefoniczną i komputery	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
Razem					170 859 765,55	160 021 632,43	10 102 162,00	735 971,12	168 400 224,48	158 025 272,47	9 781 273,91	593 678,10	98,56	